



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO TEXMELUCAN, SOLA DE VEGA, OAXACA.
PERIODO: 2023 – 2025



DC-1

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN ; MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN; DISTRITO DE SOLA DE VEGA. DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTI TRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCION DE LA MISMA, EL C. ING. DANIEL GARCIA GARCIA ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DNERGY SEBALANTO S. A. DE C. V. Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, COMO SON CALLE MORELOS ,CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE, BARRIO HUAPINOL, BARRIO EL ENCANTO, BARRIO LLANO ZACATE CORTADOR.

UBICACIÓN :

ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN. 07 SIERRA SUR
MICROREGIÓN:
DISTRITO : 23 SOLA DE VEGA
MUNICIPIO : 229 SAN LORENZO TEXMELUCAN
LOCALIDAD : 0006 SAN LORENZO TEXMELUCAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
RUBRO: ELEC ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF-AUT/MSLT/229/FAISMUN/004/2023
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-AUT/MSLT/229/FAISMUN/004/2023 CUENTA: 42201.01.05.0519.05193

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

PROGRAMA: 1 DIRECTA SUBPROGRAMA: VIV VIVIENDA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2023 FECHA PROG. DE TERMINO: 16 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 18 DE JUNIO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2023
METAS ALCANZADAS: 21 POSTES BENEFICIARIOS: 1004 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,625,350.00	\$1,625,350.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL =	\$1,625,350.00	\$1,625,350.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DNERGY SEBALANTO S. A. DE C. V.

REPRESENTANTE :

C. ING DANIEL GARCIA GARCIA

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

DSE190823GJ9

IDENTIFICACIÓN:

764065978318

DIRECCIÓN:

FERNANDO MONTES DE OCA NO. 204. INT. 4. COL. VICENTE SUAREZ. OAXACA DE JAUREZ. OAXACA C.P. 68030

RFC: DSE190823GJ9

AV. LA QUINCUENARIA NO. 3, COLONIA SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, OAXACA, OAXACA, C.P. 68000

TELÉFONO: 05128800000

C. ING DANIEL GARCIA GARCIA

ADMINISTRADOR UNICO

DNERGY SEBALANTO S.A DE C.V.

C. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ

CED. 10256159

SUPERINTENDENTE DE OBRA

DOMICILIO: CALLE PRINCIPAL S/N, PALACIO MUNICIPAL, SAN LORENZO TEXMELUCAN, C.P. 71450, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, ESTADO DE OAXACA.

TELEFONO: 55 80 80 6256

CORREO ELECTRÓNICO: presidencia municipal@sanlorenzotexmelucan.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO TEXMELUCAN, SOLA DE VEGA, OAXACA.
PERIODO: 2023 – 2025



RECIBE:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MARTÍNEZ RAMÍREZ

Dtto. Sola de Vega, Oax.
2023-2025



REGIDORÍA

REGIDOR DE OBRAS

Mpio. San Lorenzo

C. FAUSTO BAUTISTA MARTÍNEZ

Dtto. Sola de Vega, Oax.
2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Lorenzo

C. SALVADOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

Dtto. Sola de Vega, Oax.
2023-2025



REGIDORÍA DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA

Mpio. San Lorenzo

C. FÉLIX SUMANO MARCIAL
Texmelucan,
Dtto. Sola de Vega, Oax.
2023-2025



TESORERÍA MUNICIPAL

C. RUPINO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Texmelucan,
Dtto. Sola de Vega, Oax.
2023-2025